

СОГЛАСОВАНО

Начальник главного управления ЖКХ
Витебского облисполкома

Ю.А. Дядельо

2024г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела Чашицкого района
районного исполнительного комитета

Сивошенко Е.А.

2024г.



УТВЕРЖДЕНО

Решение Чашицкого районного
исполнительного комитета

19.01.2024 г. 51



Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Чашицкого района на 2024 год.

№ п/п	Общая площадь квартиры жилых домов, кв. м.	Выход площади в текущем году, кв. м.	Сроки проведения		Стоимость сметная	договорная	Использован о средств на 01.01.24 руб	Всего	План финансирования			
			начало, месяц	окончание, месяц					кредиторская задолженность на 01.01.24	в том числе бюджет	отчисления граждан и арендаторы	
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт здания жилого дома № 17 по ул. Набережная в г. Новолукомль	4392		январь	апрель	1633065,00	1466875,96	1027514,08	439361,88	16997,29	200000,00	239361,88
2	Капитальный ремонт здания жилого дома № 22 по ул. Панчука в г. Новолукомль	1120		март	июнь	302350,00	287250,00		287250,00		287250,00	
3	Капитальный ремонт здания жилого дома № 25 по ул. Набережная в г. Новолукомль	7254		июль	ноябрь	2067000,00	1963650,00		1963650,00		1830000,00	136650,00
4	Капитальный ремонт здания жилого дома № 14 по ул. Стадионная в г. Чашицки	613		февраль	май	596367,00	566550,00		566550,00			566550,00
	ИТОГО:	13379				4598782,00	4284325,96	1027514,08	3256811,88	16997,29	2317250,00	939561,88
Раздел II. Объекты без ввода площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт здания жилого дома № 139 по ул. Ленинская в г. Чашицки			ноябрь	перех	350000,00	341997,29		341997,29			341997,29
	ИТОГО:					350000,00	341997,29	0,00	341997,29			341997,29
Раздел III. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов												
Раздел IV. Разработка проектной документации												
1	Капитальный ремонт здания жилого дома № 10 по ул. Октябрьская в г. Чашицки								20000,00			20000,00
2	Капитальный ремонт здания жилого дома № 25 по ул. Набережная в г. Новолукомль								36792,00			36792,00
3	Капитальный ремонт здания жилого дома № 139 по ул. Ленинская в г. Чашицки								19800,00			19800,00
4	Капитальный ремонт здания жилого дома № 18 по ул. Колхозная в г. Чашицки								40868,55			40868,55
5	Капитальный ремонт здания жилого дома № 20 по ул. Колхозная в г. Чашицки								32582,58			32582,58

6	Капитальный ремонт здания жилого дома №20А по ул. Колхозная в г. Чапники					57914,15	57914,15	57914,15		
7	Капитальный ремонт здания жилого дома №68 по ул. Советская в г. Чапники					42126,54	42126,54	42126,54		
8	Капитальный ремонт здания жилого дома №4 по ул. Сталионная в г. Чапники					19366,23	19366,23	19366,23		
9	Капитальный ремонт здания жилого дома №10 по ул. Сталионная в г. Чапники					30403,88	30403,88	30403,88		
10	Капитальный ремонт здания жилого дома №12 по ул. Сталионная в г. Чапники					27830,36	27830,36	27830,36		
11	Капитальный ремонт здания жилого дома №117 по ул. Ленинская в г. Чапники					37463,59	37463,59	37463,59		
12	Капитальный ремонт здания жилого дома №37 по ул. Ленинская в г. Чапники					15805,50	15805,50	15805,50		
13	Капитальный ремонт здания жилого дома №1 по пер. Молодежный в г. Чапники					34472,91	34472,91	34472,91		
14	Капитальный ремонт здания жилого дома №5 по пер. Молодежный в г. Чапники					40417,41	40417,41	40417,41		
15	Капитальный ремонт здания жилого дома №29 по ул. Медкоративная в г. Чапники					41648,72	41648,72	41648,72		
16	Обследование строительных конструкций и инженерных систем жилого дома №24 по ул. Гагарина в г. Чапники					20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	
	ИТОГО:					0,00	517492,42	517492,42	420900,42	96592,00

Раздел V. Затраты заказчика:

1	Технический надзор, авторский надзор, целевые отчисления госстройнадзору, затраты на ввод объектов, ЦСМС и ценообразование, оплата госстройэкспертизы.					131098,41	131098,41	131098,41	15000,00	61849,58	69248,83	
	ИТОГО					5079880,41	5274914,08	1027514,08	4247400,00	31997,29	2800000,00	1447400,00
	Остаток отчислений граждан на капитальный ремонт жилищного фонда на 01.01.2024 г.											32600,00

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок проведения работ	Сроки проведения		Стоимость 1 кв. м, руб.	Виды ремонтно-сронтельных работ	Подрядная организация
			начало, месяц, год	окончание, месяц, год			
1		3	4	5	6		8
1	Капитальный ремонт здания жилого дома №17 по ул.Набережная в г.Новокуломль	3,5	январь	апрель	371,83	Ремонт кровли, замена окон и дверей в МОП, ремонт инженерных сетей, ремонт откосов, крылец, балконов, ремонт фасадов здания.	УНП ЖКХ "Коммунальник"

2	Капитальный ремонт здания жилого дома № 22 по ул. Панчуйка в г. Новолукомль	2,5	март	июнь	270,00	Ремонт кровли, замена окон и дверей в МОП, ремонт отмостки, крылец, утепление торцевых стен.	УНП ЖКХ "Коммунальник"
3	Капитальный ремонт здания жилого дома № 25 по ул. Набережная в г. Новолукомль	4,00	июль	ноябрь	285,00	Ремонт кровли, фасада, замена оконных и дверных проемов в МОП, ремонт отмостки, крылец, утепление торцевых стен, ремонт инженерных сетей.	не определена
4	Капитальный ремонт здания жилого дома № 14 по ул. Стадионная в г. Чапники	3,00	февраль	май	972,86	ремонт кровли, козырьков, отмостки, балконов, замена окон и дверей в МОП, ремонт потолка, ремонт внутридомовых инженерных сетей.	КУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" г. Чапники Чапникского района

Директор Оршанского филиала УКПГ "Витебское ГЖХ"

Исп. Дилинская Н.А.

А.П.Робенков

