




# ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ (ОПРОБОВАНИЯ) АВР



Объект: здание бассейна, Государственное  
(название объекта, наименование юридического лица,  
предприятие «Витебский бассейн»  
индивидуального предпринимателя)  
Адрес: г.Витебск, ул. Мира, 34

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## А К Т проверки работоспособности (опробования) АВР

Комиссия в составе:

главный энергетик Ветров В.В.  
(должность, Ф.И.О.)  
электромонтер Иванов И.И.  
(должность, Ф.И.О.)  
\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

произвела проверку срабатывания (опробование) АВР 0,4 кВ,  
(напряжение)  
предназначенного для включения резервного питания насосной станции  
от ДЭС-1  
(назначение)

а также проверку работы схемы на соответствие принципиальной  
исполнительной схеме, проектной схеме, схеме основных электрических  
соединений электроустановки.

Проверка проведена: под напряжением и под нагрузкой  
(под напряжением, под нагрузкой)

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

1. Схема АВР сработала штатно и обеспечила время  
(сработала/не сработала) (обеспечила/не обеспечила)  
срабатывания согласно требованиям надежности электроснабжения – 0,3 сек.
2. АВР находится в исправном, работоспособном состоянии.

**Комиссия:**

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

